

АКТ №

Готовности системы отопления и тепловых сетей
потребителя к эксплуатации в отопительном
периоде 2017 – 2018 гг.

г. Наро-Фоминск.

25» августа 2017 г.

Наименование заказчика: ООО УК «Остов Эксплуатация».

Наименование объекта: Жилой дом с крышной котельной и помещением ИТП.

Адрес местонахождения объекта: г. Наро-Фоминск, ул. Войкова д.5.

Мы, нижеподписавшиеся, в лице подрядчика инженер-наладчик КИПиА ООО «УниЭнергоТех»
Катунин В. Г.

Представитель заказчика: Генеральный директор ООО УК «Остов Эксплуатация»
Гаруст Е.С.

Представитель заказчика: Начальник службы эксплуатации инженерных сетей ООО УК «Остов
Эксплуатация» Нифонтов А.П.

Произвели приемку системы отопления и тепловых сетей жилого дома с крышной котельной и помещением ИТП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого в соответствии с ПТЭТЭ 5 кг*с/см².
При испытаниях падение давления в течении 15 минут не превысило 0,1 кг*с/см²;
2. При осмотре помещений котельной и ИТП дефекты не обнаружены.
3. Промывка системы: Система промыта до светлой воды.
4. Автоматика безопасности котлов находится в исправном состоянии, настроена в соответствии с режимными картами.
5. Система автоматики безопасности котельной и ИТП, находится в исправном состоянии.

Представитель подрядчика: Инженер-наладчик КИПиА ООО «УниЭнергоТех»
_____ Катунин В. Г.

Представитель заказчика: Генеральный директор ООО УК «Остов Эксплуатация»
_____ Гаруст Е.С.

Представитель заказчика: Начальник службы эксплуатации инженерных сетей ООО УК «Остов
Эксплуатация»
_____ Нифонтов А.П.



АКТ
Опрессовки системы отопления.

г. Наро-Фоминск.

25 августа 2017г.

Наименование заказчика: ООО УК «Остов Эксплуатация».

Наименование объекта: Жилой дом с крышной котельной и помещением ИТП.

Адрес местонахождения объекта: г. Наро-Фоминск, ул. Войкова д.5.

Мы, нижеподписавшиеся, в лице подрядчика инженер-наладчик КИПиА ООО «УниЭнергоТех» Катунин В. Г.

Представитель заказчика: Генеральный директор ООО УК «Остов Эксплуатация»

Гаруст Е.С.

Представитель заказчика: Начальник службы эксплуатации инженерных сетей ООО УК «Остов Эксплуатация» Нифонтов А.П.

Произвели приемку системы отопления и тепловых сетей жилого дома, котельной и ИТП.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ И ОСМОТРА СЛЕДУЮЩИЕ:

1. При гидравлическом испытании давление было поднято до требуемого в соответствии с ПТЭТЭ 5 кг*с/см².
2. При испытаниях падение давления в течении 15 минут не превысило 0,1 кг*с/см².
3. При осмотре помещений котельной и ИТП дефекты не обнаружены.
4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения котлов и водонагревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру не обнаружено.

Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.

Представитель подрядчика: Инженер-наладчик КИПиА ООО «УниЭнергоТех»

_____ Катунин В. Г.

Представитель заказчика: Генеральный директор ООО УК «Остов Эксплуатация»

_____ Гаруст Е.С.

Представитель заказчика: Начальник службы эксплуатации инженерных сетей ООО УК «Остов Эксплуатация»

_____ Нифонтов А.П.

